



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GERAL DA OBRA

**OBRA: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS E DA POLICLÍNICA NO 3º PAVIMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL TEREZINHA MOREIRA MARRA**

**PRAZO DE OBRA: 4 MESES**

ITEM	Discriminação dos Serviços	Peso %	Valor R\$	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2,08%	R\$ 30.710,40	91,00%	R\$ 27.946,46	3,00%	R\$ 921,31	3,00%	R\$ 921,31	3,00%	R\$ 921,31
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,82%	R\$ 115.286,44	25,00%	R\$ 28.821,61	25,00%	R\$ 28.821,61	25,00%	R\$ 28.821,61	25,00%	R\$ 28.821,61
3	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE / DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,29%	R\$ 4.242,63	64,00%	R\$ 2.715,28	12,00%	R\$ 509,12	12,00%	R\$ 509,12	12,00%	R\$ 509,12
4	ESTRUTURA	0,09%	R\$ 1.315,82	50,00%	R\$ 657,91	50,00%	R\$ 657,91		R\$ 0,00		R\$ 0,00
5	ALVENARIA	9,84%	R\$ 144.977,40	50,00%	R\$ 72.488,70	50,00%	R\$ 72.488,70		R\$ 0,00		R\$ 0,00
6	REVESTIMENTO	4,07%	R\$ 59.944,57	20,00%	R\$ 11.988,91	25,00%	R\$ 14.986,14	45,00%	R\$ 26.975,06	10,00%	R\$ 5.994,46
7	PISO	17,16%	R\$ 252.973,21	20,00%	R\$ 50.594,64	25,00%	R\$ 63.243,30	45,00%	R\$ 113.837,94	10,00%	R\$ 25.297,32
8	COBERTURA	6,07%	R\$ 89.514,28		R\$ 0,00	25,00%	R\$ 22.378,57	50,00%	R\$ 44.757,14	25,00%	R\$ 22.378,57
9	ESQUADRIAS / VIDROS	6,02%	R\$ 88.784,30		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 35.513,72	50,00%	R\$ 44.392,15	10,00%	R\$ 8.878,43
10	PINTURA	7,87%	R\$ 116.035,95		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 11.603,60	20,00%	R\$ 23.207,19	70,00%	R\$ 81.225,17
11	DIVERSOS	4,45%	R\$ 65.591,89	20,00%	R\$ 13.118,38	20,00%	R\$ 13.118,38	30,00%	R\$ 19.677,57	30,00%	R\$ 19.677,57
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11,58%	R\$ 170.688,82	15,00%	R\$ 25.603,32	15,00%	R\$ 25.603,32	20,00%	R\$ 34.137,76	50,00%	R\$ 85.344,41
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16,84%	R\$ 248.211,50	25,00%	R\$ 62.052,88	25,00%	R\$ 62.052,88	25,00%	R\$ 62.052,88	25,00%	R\$ 62.052,88
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV	4,92%	R\$ 72.564,11	25,00%	R\$ 18.141,03	25,00%	R\$ 18.141,03	25,00%	R\$ 18.141,03	25,00%	R\$ 18.141,03
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0,33%	R\$ 4.851,47		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.851,47
16	SERVIÇOS FINAIS	0,55%	R\$ 8.168,35		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.168,35
TOTAL SIMPLES		100,00%	R\$ 1.473.861,14	21,31%	R\$ 314.129,13	25,11%	R\$ 370.039,58	28,32%	R\$ 417.430,75	25,26%	R\$ 372.261,68
TOTAL ACUMULADO				21,31%	R\$ 314.129,13	46,42%	R\$ 684.168,71	74,74%	R\$ 1.101.599,46	100,00%	R\$ 1.473.861,14