



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS

Atualização – Abril/2023

OBRA/OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACARPA PARA NOVA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA DE INÍCIO: 12/07/2021

DATA DE TÉRMINO: 30/05/2023

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PROPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 92%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO (ACABAMENTO)

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS, ARQUIBANCADA, FACHADA PRINCIPAL E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DO BAIRRO CARAJÁS

DATA DE INÍCIO: 20/02/2022

DATA DE TÉRMINO: 31/03/2023

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO (AGUARDANDO GRAMA RAMIFICAR)



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS

Atualização – Abril/2023

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA REGIÃO DE SANTO ANTÔNIO DA LAGOA SECA

DATA DE INÍCIO: 30/03/2022

DATA DE TÉRMINO: 30/04/2023

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: FINALIZADA

OBRA/OBJETO: REFORMA, CONSTRUÇÃO DE VESTIARIARIOS, FACHADA PRINCIPAL, BANHEIROS E REVITALIZAÇÃO CAMPO DO SALITRE

DATA DE INÍCIO: 10/05/2022

DATA DE TÉRMINO: 01/04/2023

EMPRESA CONTRATADA: BBM CONSTRUTORA E EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: FINALIZADA



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS

Atualização – Abril/2023

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PISCINA E PAVILHÃO DE BANHO EM ANEXO DO PATRONATO

DATA DE INÍCIO: 21/09/2022

DATA DE TÉRMINO: 10/04/2023

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: FINALIZADA

OBRA/OBJETO: REFORMA CAPS DO BAIRRO MARCIANO BRANDÃO (FUTURA SEDE DA ARCA)

DATA DE INÍCIO: 25/10/2022

DATA DE TÉRMINO: 23/03/2023

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: FINALIZADA



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS

Atualização – Abril/2023

OBRA/OBJETO: REFORMA DA CRECHE MARCO TULIO

DATA DE INÍCIO: 14/02/2023

DATA DE TÉRMINO: 28/04/2023

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: FINALIZADA

OBRA/OBJETO: REFORMA CAPS DO BAIRRO BOA ESPERANÇA (FUTURA SEDE DA CMAEE)

DATA DE INÍCIO: 09/02/2023

DATA DE TÉRMINO: 10/05/2023

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: FINALIZADA



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS

Atualização – Abril/2023

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PACE HEMOMINAS

DATA DE INÍCIO: 13/01/2022

DATA DE TÉRMINO: 13/05/2022

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA QUEIROZ PARRERA

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 15%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO (INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E CONTRAPISO)

OBRA/OBJETO: DUPLICAÇÃO DE AVENIDA E CANALIZAÇÃO DO CORRÉGO RANGEL

DATA DE INÍCIO: 02/01/2022

DATA DE TÉRMINO: 31/10/2022

EMPRESA CONTRATADA: CONSERVASOLO

RECURSO: CONVÊNIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 5%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO (INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E CONTRAPISO)



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais



OBRAS

Atualização – Abril/2023

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL OLGA BARBOSA

DATA DE INÍCIO: 04/07/2022

DATA DE TÉRMINO: 01/07/2023

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA HS SILVEIRA

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 87,06%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO

OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL NO DISTRITO DE MACAUBA DE CIMA

DATA DE INÍCIO: 15/09/2022

DATA DE TÉRMINO: 01/05/2022

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA BRAÇO FORTE

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 75%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

OBRAS

Atualização – Abril/2023



OBRA/OBJETO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ROGERIO LEONARDO DE OLIVEIRA

DATA DE INÍCIO: 18/10/2022

DATA DE TÉRMINO: 01/06/2023

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO ENGENHARIA E AVALIAÇÕES

RECURSO: PRÓPRIO

% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 68%

SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO