



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Construção de Escola Municipal na Comunidade Green Ville

DATA DE INÍCIO: 02/2014

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 01/2019

EMPRESA CONTRATADA: João Silvoni Luque

RECURSO: Governo Federal

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 96%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada

OBRA/OBJETO: Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em diversas ruas e avenidas de bairros e distritos do município

DATA DE INÍCIO: 09/2015

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 11/2019

EMPRESA CONTRATADA: PAESAN – Pavimentação e Saneamento

RECURSO: Governo Federal

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 69%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Construção de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS – Bairro Padre Eustáquio

DATA DE INÍCIO: 06/2016

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 03/2020

EMPRESA CONTRATADA: M2 Engenharia e Construtora

RECURSO: Governo Federal

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 50%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento

OBRA/OBJETO: Reforma do Centro de Educação Infantil São João

DATA DE INÍCIO: 11/2018

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 12/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil Santa Terezinha

DATA DE INÍCIO: 11/2018

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 07/2019

EMPRESA CONTRATADA: Home Construtora e Engenharia Ltda

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada

OBRA/OBJETO: Construção da Praça Dr. Antônio Bernardes Dias – Praça da Igreja Santo Expedito – Bairro Enéas Ferreira de Aguiar

DATA DE INÍCIO: 09/2018

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 02/2019

EMPRESA CONTRATADA: M2 Engenharia e Construtora

RECURSO: Governo Estadual

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Ponte sobre o Rio Pirapitinga na Comunidade de Santo Antônio da Bocaina

DATA DE INÍCIO: 01/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 02/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada

OBRA/OBJETO: Construção da Cantina e Quadra Coberta da Escola Municipal Dona Mulata

DATA DE INÍCIO: 01/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 08/2019

EMPRESA CONTRATADA: RBC Caetano Silva Construções Eireli ME

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 62%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil (Antigo Prédio do SENAI)

DATA DE INÍCIO: 01/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 07/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada

OBRA/OBJETO: Ponte de Concreto – Macaúbas de Baixo

DATA DE INÍCIO: 02/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 04/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Construção do Centro de Educação Infantil São Benedito

DATA DE INÍCIO: 02/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 10/2019

EMPRESA CONTRATADA: João Silvonu Luque ME

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 66%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento

OBRA/OBJETO: Revitalização da Praça Popular – Bairro São Cristóvão

DATA DE INÍCIO: 04/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 05/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Reforma CDC – Comunidade Macaúbas de Cima

DATA DE INÍCIO: 01/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 03/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (PRÓPRIO)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada

OBRA/OBJETO: Rotatória Av. Faria Pereira com Av. Enéas

DATA DE INÍCIO: 02/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 02/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Reforma de Praça – Comunidade Macaúbas de Cima

DATA DE INÍCIO: 04/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 04/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada

OBRA/OBJETO: Abertura da Rua Pinto Dias

DATA DE INÍCIO: 05/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 08/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 80%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Execução das Calçadas Rua Japão – Bairro Serra Negra

DATA DE INÍCIO: 05/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 09/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 50%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento

OBRA/OBJETO: Reforma do CDC - Comunidade de Vieira

DATA DE INÍCIO: 05/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 09/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 50%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Manutenção de Vias Urbanas Recapeamento

DATA DE INÍCIO: 01/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 03/2020

EMPRESA CONTRATADA: FALK Construtora

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 50%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento

OBRA/OBJETO: Revitalização e Construção de Praças em Chapadão de Ferro

DATA DE INÍCIO: 06/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 10/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 20%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Reforma da Rodoviária

DATA DE INÍCIO: 10/2018

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 10/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 75%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento

OBRA/OBJETO: Construção da Escola Municipal – Bairro Jardim Sul

DATA DE INÍCIO: 06/2015

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 12/2019

EMPRESA CONTRATADA: M2 Engenharia e Construtora

RECURSO: Governo Federal

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 73%

SITUAÇÃO DA OBRA: Em andamento



OBRAS PREFEITURA

OBRA/OBJETO: Reforma Praça São Cristovão – Na Igreja Sagrados Corações

DATA DE INÍCIO: 05/2019

DATA PREVISTA DE TÉRMINO: 06/2019

EMPRESA CONTRATADA: Secretaria Municipal de Obras - Prefeitura

RECURSO: Governo Municipal (Próprio)

% DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: 100%

SITUAÇÃO DA OBRA: Realizada

EM ATUALIZAÇÃO 2020