



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

***Atualização – Março/2024***

**OBRA/OBJETO:** ESCOLA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

**DATA DE INÍCIO:** 13/05/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 13/12/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA

**RECURSO:** CONVÊNIO COM SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 6% - EXECUTADA NÃO FOI REALIZADO MEDIÇÃO

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** ESCOLA JUDITE COSTA

**DATA DE INÍCIO:** 11/04/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 11/11/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA BRAÇO FORTE

**RECURSO:** CONVÊNIO COM SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 9%- EXECUTADA NÃO FOI REALIZADO MEDIÇÃO

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** ESCOLA CORONEL JOÃO CANDIDO

**DATA DE INÍCIO:** 15/04/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 15/08/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA NAPOLI



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

***Atualização – Março/2024***

**RECURSO:** CONVÊNIO COM SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 9% - EXECUTADA NÃO FOI REALIZADO MEDIÇÃO

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** ESCOLA MARIANA TAVARES

**DATA DE INÍCIO:** 15/04/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 15/08/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** M2 CONSTRUTORA

**RECURSO:** CONVÊNIO COM SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 17% - EXECUTADA NÃO FOI REALIZADO MEDIÇÃO

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** ESCOLA IRMÃ DE CARVALHO

**DATA DE INÍCIO:** 11/04/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 11/08/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** A2 EMPREENDIMENTOS

**RECURSO:** CONVÊNIO COM SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 11% - EXECUTADA NÃO FOI REALIZADO MEDIÇÃO



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

***Atualização – Março/2024***

**SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO**

**OBRA/OBJETO: ESCOLA DONA COTINHA**

**DATA DE INÍCIO: 20/03/2024**

**DATA DE TÉRMINO: 20/07/2024**

**EMPRESA CONTRATADA: CONCEITO ENGENHARIA**

**RECURSO: CONVÊNIO COM SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 15% - EXECUTADA NÃO FOI REALIZADO MEDIÇÃO**

**SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO**

**OBRA/OBJETO: ESCOLA CELIA LEMOS**

**DATA DE INÍCIO: 08/05/2024**

**DATA DE TÉRMINO:**

**EMPRESA CONTRATADA: M2 CONSTRUTORA**

**RECURSO: CONVÊNIO COM SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 40%**

**SITUAÇÃO DA OBRA: PARALIZADA**

**OBRA/OBJETO: ESCOLA LIBIA LASSI**

**DATA DE INÍCIO: 15/04/2024**



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

**Atualização – Março/2024**

**DATA DE TÉRMINO: 15/05/2024**

**EMPRESA CONTRATADA: MÉTRICA CONSTRUTORA**

**RECURSO: CONVÊNIO COM SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 18%- EXECUTADA NÃO FOI REALIZADO MEDIÇÃO**

**SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO**

**OBRA/OBJETO: QUADRA POLIESPORTIVA CONCEIÇÃO ELOI**

**DATA DE INÍCIO: 03/06/2024**

**DATA DE TÉRMINO: 03/10/2024**

**EMPRESA CONTRATADA: CONCEITO ENGENHARIA**

**RECURSO: RECURSO PRÓPRIO**

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 0%**

**SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO**

**OBRA/OBJETO: PRAÇA DO HOSPITAL SANTA CASA**

**DATA DE INÍCIO: 03/06/2024**

**DATA DE TÉRMINO: 26/07/2024**

**EMPRESA CONTRATADA: PREFEITURA**

**RECURSO: PRÓPIO**



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

***Atualização – Março/2024***

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 5%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** PRAÇA DO DISTRITO DE SILVANO

**DATA DE INÍCIO:**

**DATA DE TÉRMINO:** 15/06/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA BRAÇO FORTE

**RECURSO:** PRÓPIO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 95%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** PRAÇA DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DA SERRA NEGRA

**DATA DE INÍCIO:** 27/05/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 24/06/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA BRAÇO FORTE

**RECURSO:** PRÓPIO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 35%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** PRAÇA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA PIEDADE



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

***Atualização – Março/2024***

**DATA DE INÍCIO:** 23/04/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 24/06/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA BRAÇO FORTE

**RECURSO:** PRÓPIO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 15%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** PRAÇA SERA NEGRA

**DATA DE INÍCIO:** 28/09/2023

**DATA DE TÉRMINO:** 14/06/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** M2 CONSTRUTORA

**RECURSO:** PRÓPRIO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 83%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** FINALIZANDO

**OBRA/OBJETO:** REFORMA ANTIGA SECRETARIA DE SAUDE

**DATA DE INÍCIO:**

**DATA DE TÉRMINO:**

**EMPRESA CONTRATADA:** PREFEITURA

**RECURSO:** PRÓPIO



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

**Atualização – Março/2024**

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 55%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** DUPLICAÇÃO DE AVENIDA E CANALIZAÇÃO DO CORRÉGO RANGEL

**DATA DE INÍCIO:** 02/01/2022

**DATA DE TÉRMINO:** 31/10/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSERVASOLO

**RECURSO:** CONVÊNIO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 64,13%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO (EXECUÇÃO DE QUARTA GALERIA, TERRAPLANAGEM E DE SISTEMAS DE DRENAGEM)

**OBRA/OBJETO:** REVITALIZAÇÃO DAS AVENIDAS ( ALTINO GUIMARÃES, DOM JOSÉ ANDRÉ COUMBRA E JOÃO FURTADO DE OLIVEIRA )

**DATA DE INÍCIO:** 10/04/2023

**DATA DE TÉRMINO:** 30/09/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

**RECURSO:** PRÓPIO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 70,13%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

***Atualização – Março/2024***

**OBRA/OBJETO:** EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO

**DATA DE INÍCIO:** 17/08/2023

**DATA DE TÉRMINO:** 30/06/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** FALK CONSTRUTORA LTDA E PAESAN PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E SANEAMENTO EIRELI

**RECURSO:** CONVÊNIO ESTADO DE MINAS GERAIS

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 90%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA MATINHA

**DATA DE INÍCIO:** 17/01/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 17/07/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO

**RECURSO:**

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 77%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA E CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

**Atualização – Março/2024**

**DATA DE INÍCIO:** 17/01/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 20/06/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** M2 CONSTRUTORA

**RECURSO:** PRÓPIO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 20%

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SALA DE CINEMA NO CÉU DAS ARTES

**DATA DE INÍCIO:** 06/03/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 12/06/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA NAPOLI LTDA EPP

**RECURSO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA:** 90% - EXECUTADA, FOI REALIZADO MEDIÇÃO DE 55% SOMENTE

**SITUAÇÃO DA OBRA:** EM ANDAMENTO

**OBRA/OBJETO:** CONSTRUÇÃO UBS PADRÃO TIPO I NO BAIRRO MATINHA

**DATA DE INÍCIO:** 18/03/2024

**DATA DE TÉRMINO:** 18/09/2024

**EMPRESA CONTRATADA:** CONSTRUTORA SERRA E SERVIÇOS LTDA

**RECURSO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



**Prefeitura Municipal de Patrocínio**  
Estado de Minas Gerais



**OBRAS**

***Atualização – Março/2024***

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 15% EXECUTADA, NÃO FOI REALIZADO MEDIÇÃO**

**SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO**

**OBRA/OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E QUADRA ESCOLAR NO BAIRRO SANTA TEREZINHA**

**DATA DE INÍCIO: 05/03/2024**

**DATA DE TÉRMINO: 05/10/2024**

**EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA QUEIROZ PARREIRA LTDA**

**RECURSO: CONVÊNIO MÃOS DADAS**

**% DA EXECUÇÃO FINANCEIRA: 7,2%**

**SITUAÇÃO DA OBRA: EM ANDAMENTO**